

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Апрель 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,70	31,33	5,22	3,15	21,00	3,50
		T-2	16,0	4,33	27,06	4,81	2,95	18,44	3,28
2.	ПС Западная	T-1	32,0	7,82	24,44	8,69	5,24	16,38	5,82
		T-2	32,0	6,61	20,66	7,34	4,24	13,25	4,71
3.	ПС Южная	T-1	16,0	3,74	23,38	4,16	2,34	14,63	2,60
		T-2	20,0	4,45	22,25	4,94	2,96	14,80	3,29
	Итого		131,0	31,65	24,2	35,17	20,9	15,9	23,20

2025 жылғы сәуір "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,70	31,33	5,22	3,15	21,00	3,50
		T-2	16,0	4,33	27,06	4,81	2,95	18,44	3,28
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	7,82	24,44	8,69	5,24	16,38	5,82
		T-2	32,0	6,61	20,66	7,34	4,24	13,25	4,71
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	3,74	23,38	4,16	2,34	14,63	2,60
		T-2	20,0	4,45	22,25	4,94	2,96	14,80	3,29
	Барлығы		131,0	31,65	24,2	35,17	20,9	15,9	23,20

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Май 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,49	36,60	6,10	3,42	22,80	3,80
		T-2	16,0	5,21	32,56	5,79	3,36	21,00	3,73
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,00	28,13	10,00	5,90	18,44	6,56
		T-2	32,0	8,44	26,38	9,38	5,09	15,91	5,66
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,61	35,06	6,23	3,20	20,00	3,56
		T-2	20,0	3,25	16,25	3,61	2,11	10,55	2,34
Итого			131,0	37,00	28,2	41,11	23,1	17,6	25,64

2025 жылғы мамыр "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,49	36,60	6,10	3,42	22,80	3,80
		T-2	16,0	5,21	32,56	5,79	3,36	21,00	3,73
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,00	28,13	10,00	5,90	18,44	6,56
		T-2	32,0	8,44	26,38	9,38	5,09	15,91	5,66
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,61	35,06	6,23	3,20	20,00	3,56
		T-2	20,0	3,25	16,25	3,61	2,11	10,55	2,34
	Барлығы		131,0	37,00	28,2	41,11	23,1	17,6	25,64

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Июнь 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,69	37,93	6,32	3,39	22,60	3,77
		T-2	16,0	4,91	30,69	5,46	3,18	19,88	3,53
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,38	29,31	10,42	6,11	19,09	6,79
		T-2	32,0	8,36	26,13	9,29	4,95	15,47	5,50
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,03	25,19	4,48	2,66	16,63	2,96
		T-2	20,0	3,72	18,60	4,13	2,02	10,10	2,24
	Итого		131,0	36,09	27,5	40,10	22,3	17,0	24,79

2025 жылғы маусым "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,69	37,93	6,32	3,39	22,60	3,77
		T-2	16,0	4,91	30,69	5,46	3,18	19,88	3,53
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,38	29,31	10,42	6,11	19,09	6,79
		T-2	32,0	8,36	26,13	9,29	4,95	15,47	5,50
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,03	25,19	4,48	2,66	16,63	2,96
		T-2	20,0	3,72	18,60	4,13	2,02	10,10	2,24
	Барлығы		131,0	36,09	27,5	40,10	22,3	17,0	24,79